

Aprobado por Acta de Consejo N°2771. Aprobado por Acta de Junta de Riego RAWSON N°959 de fecha 29/03/17

**CONCURSO DE PRECIOS N°08/2017.**

**APERTURA DE PROPUESTAS:**

**LUGAR: JUNTA D ERIEGO DE RAWSON**

**SITO EN CALLE QUIROZ 699 (O) ESQINA PASAJE PATRIA**

**FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 - HORA: 9,30 HS-**

**EXPEDIENTE N° 506-002015-17.**

**PRESUPUESTO OFICIAL: \$207.900,00= (PESOS DOS CIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS)**

**FORMULARIO DE COTIZACION**

**- OFERTA-**

**DETALLE:**

<u>ITEM:</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>TOTAL</u>
--------------	-----------------	--------------

- a)- Por los trabajos de MONDA DE INVIERNO DE LOS CANALES, CANAL MEDANITO SUPERIOR cauce en tierra, Y CANAL MEDANITO MEDIO, cauce en tierra Y CANAL MEDANITO INFERIOR, cauce en tierra cuyas tareas consisten en LIMPIEZA, DESEMBANQUE, que se encuentren depositado en todo el interior del cauce, incluidos pasantes y sifones hasta asegurar su total limpieza, de forma tal que permita el normal escurrimiento de los caudales que conduce, los trabajos deberán realizarse con mano de obra de personal obrero.
- b)- Por los trabajos de DESMONTE de ambas banquinas, en un ancho 0,80mts medidos desde el borde externo del cauce o (hasta el alambrado) procediéndose a la extracción de cañaverales, montes y si es necesario árboles que no superen los 0,10 cm, **no** pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05 mts, sobre el nivel del terreno natural y cualquier otro elemento, los trabajos deberán ejecutarse con mano de obra de personal obrero.

**LONGITUD TOTAL DE MONDA Y LIMPIEZA DE AMBAS MARGENES DE BANQUINAS 9.500 METROS**

**IMPORTE TOTAL GLOBAL COTIZADO \$ .....**

**SON PESOS:.....**

\_\_\_\_\_  
DOMICILIO LEGAL EN LA PCIA. DE SAN JUAN

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROPONENTE